

Jaarrapportage 2018

Leeswijzer

Hieronder treft u de jaarrapportage aan van de projecten die in 2017 en 2018 zijn opgestart. Onder aan de lijst is het overzicht opgenomen van de drie nieuw op te starten projecten in het jaarprogramma 2019 en de nog op te starten projecten. Over de voortgang van deze projecten wordt u op de hoogte gesteld bij de voortgangsrapportage 2019 (oktober 2019).

Deze bijlage is een verkorte weergave van de projecten. Wilt u over een project meer informatie? U kunt dan klikken in de kolom "Naam project" om bij de achterliggende informatie te komen. Door op het onderstreepte deel te klikken komt u bij de bijbehorende documenten.

Daarnaast staat in de rechterkolom een korte toelichting.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2018 (jaarprogramma 2017 en 2018)	Benodigd budget voor 2019 (jaarprogramma 2019)	Uitgegeven tot en met einde 2018	Nog beschikbaar 2019/2020	Toelichting jaarrapportage 2018
	Bestuursopdracht Havensontwikkeling							
211	Ontwikkellocatie kade 43-46	Kade 43-46 betreft de ontwikkeling van een verbrede (mogelijk ISPS) kade nabij de zeehaven, achter de Moormanburg.	100.000	100.000		-	0	De voorgenomen dijkversterking door HHNK maakt geen deel meer uit van het project. Wel is in 2018 gebleken dat er een quick-win gerealiseerd kan worden door ISPS-faciliteiten te optimaliseren door camera's en een toegangspoort. De opdracht is verstrekt.
212	Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens I	Paleiskade 2 betreft de aanleg van een kade en terrein als "one stop supply base" voor de offshore operations and maintenance sector.	1.800.000	500.000		-	1.300.000	Sinds 1 september 2018 wordt binnen dit project de ontwikkeling van een deel van Fort Harssens voor civiel (politie, brandweer en medische hulpdiensten) medegebruik verkend. In maart 2019 zijn de resultaten bekend en wordt duidelijk of ontwikkelingen op Harssens kunnen plaatsvinden.
216	Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics	Het project moet bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en overige havens in de Kop. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te halen.	400.000	205.000	100.000	94.469	95.000	Dit project heeft zich laten zien op het offshore evenement North Sea Offshore (2018) en Port of Den Helder ondersteund tijdens de Offshore Technology Conference in Houston (VS). Andere activiteiten zijn het up-to-date houden van de website www.northseaenergygateway.com en het organiseren van projectbijeenkomsten.
217/218	Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen	Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere ontwikkeling van de haven.	800.000	180.000		36.490	620.000	Port of Den Helder heeft haar onderzoek in 2018 afgerond. Daarnaast maakte de gemeente Den Helder een verkenning en probleemanalyse en werd een projectleider aangesteld. Daarmee is de eerste fase van het project voltooid.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2018 (jaarprogramma 2017 en 2018)	Benodigd budget voor 2019 (jaarprogramma 2019)	Uitgegeven tot en met einde 2018	Nog beschikbaar 2019/2020	Toelichting jaarrapportage 2018
219	Samenwerkende havens Kop van NH	Project betreft het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen de havens in de Kop van NH.	50.000	30.000	15.000	-	5.000	In 2018 zijn de stappen uit de notitie 'Samenwerkende Havens' verkend mbt ontwikkelingen in de energietransitie en duurzaamheid. Ook is een omgevingsanalyse gemaakt, zijn trends en ontwikkelingen in beeld gebracht en verbindingen tussen de verschillende havens zijn duidelijk geworden, evenals het in beeld brengen van de identiteit, ambitie en business per haven.
221	Project Buitenveld	Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord.	1.000.000	625.000	375.000	-	0	Het project staat in ieder geval tot april 2019 stil, ivm de Strategische Vastgoednota Defensie, die in april 2019 openbaar wordt gemaakt Wel zijn voorbereidende onderzoeken afgerond.
231	Building with nature	Bevorderen natuurkwaliteit in en om het Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei door creatie van ruimte in de haven van Den Helder voor havengerelateerde bedrijvigheid.	750.000	750.000		-	0	Het project is 1 september van start gegaan. Er zijn gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen, ook inhoudelijke en praktische gesprekken met ecologische en nautische organisaties. Dit heeft geresulteerd in een conceptstreefbeeld ecologie voor het Balgzand en een aantal scenario's voor nautische herinrichting van de haven(mond).
	Bestuursopdracht Match 2020							
	Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match 2020) sectorplannen:							
611	Uitvoering BO Match2020							
613	Plan voor de Sector ZORG							
614	Plan voor de Sector AGRI							
615	Plan voor de Sector Maritiem, Offshore							
617	Plan voor de Sector Toerisme	Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren wordt invulling gegeven aan het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt en het daarin tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod.	1.430.000	775.000	262.500	283.033	392.500	De sectorplannen zijn in juli 2018 vastgesteld in de stuurgroep De Kop Werkt!. Het verbinden van de verschillende belangen en belanghebbenden (onderwijs, werkgevers en overheid) heeft meer tijd gekost. Voor zorg is november 2018 een overeenkomst ondertekend waarmee partners uit zorg en onderwijs hun betrokkenheid bevestigen. In de agrisector worden bestaande projecten van GreenPort Noord-Holland Noord versterkt. Het regiosectorplan voor techniek heeft geleid tot de organisatie van het Promotie Event Techniek (12 april 2018) en de toekenning van een RIF-subsidie voor innovatief beroepsonderwijs. Het onderdeel leisure heeft ondersteuning gegeven aan de op Texel opgezette koksopleiding.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2018 (jaarprogramma 2017 en 2018)	Benodigd budget voor 2019 (jaarprogramma 2019)	Uitgegeven tot en met einde 2018	Nog beschikbaar 2019/2020	Toelichting jaarrapportage 2018
	Overige projecten binnen BO aansluiting onderwijs arbeidsmarkt:							
612	Carrières in de Kop	Het project moet jongeren interesseren en enthousiasmeren voor het werken in de speerpuntsectoren en hen stimuleren tot een studie- en beroepskeuze in een van deze richtingen.	250.000	250.000		-	0	Door het verzamelen van informatie in de verschillende sectoren en het organiseren van een werksessie, waarbij onderwijs, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en overheidsorganisaties vertegenwoordigd waren, is een eerste beeld van de aanpak uitgetekend. Uiteindelijk is besloten Carrières in de Kop samen te voegen met het project Arbeidscommunicatie. In 2018 zijn het plan van aanpak en de strategie ontwikkeld en geformuleerd. De uitvoering vindt plaats in 2019.
618	Campagne arbeidsmarktcommunicatie	Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio.	500.000	200.000		-	300.000	
	Bestuursopdracht Destinatiemarketing							
711	Uitvoering marketingstrategie	Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd.	1.600.000	800.000	400.000	734.297	400.000	De campagnes van Destinatiemarketing laten unieke combinaties zien waarin de iconen van de Kop van Noord-Holland een hoofdrol spelen. Bezoekers worden onder meer geïnspireerd een stranddag te combineren met een bezoek aan historische stads- of dorpskernen en verleid tot een overnachting. De resultaten wijzen uit dat deze aanpak succesvol is.
	Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument							
111	Revitalisering De Koog/Planet Texel	Project betreft een revitalisering van De Koog (aanpassingen in Dorpsstraat, Kop van Zuid en Rondje De Koog en aanpassingen openbare ruimten).	1.500.000	1.500.000		196.613	0	In 2018 hebben op basis van het wensbeeld verbouwingen en handhaving plaatsgevonden in de Dorpsstraat en is gestart met de aannemerscombinatie, die de 'Kop van Zuid' en 'Rondje De Koog' realiseert. Volgens planning is de realisatie eind 2019 gereed.
121	Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen	Herinrichting van het Dorpsplein.	150.000	150.000		-	0	Na een inschatting van de kosten is in 2018 duidelijk geworden dat buiten De Kop Werkt! om budget gevonden moet worden om het project te kunnen uitvoeren. Daarom is in de tweede helft van 2018 een aanvraag bij het Waddenfonds voorbereid. Deze is ingediend.
122	Verbinding zee-strand Huisduinen	Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van het strand.	100.000	100.000		-	0	In 2018 hebben betrokkenen meerdere keren overlegd en is de natuurtoets voorbereid. Het uitvoeren van de natuurtoets start in het eerste kwartaal van 2019. Bij een positieve uitkomst worden het definitieve ontwerp en de vergunningsaanvraag uitgewerkt.
131	Versterken ligging aan zee/Voorhoede project	Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icoon/kunstwerk.	1.000.000	1.000.000		55.365	0	Het winnende ontwerp werd goed ontvangen bij de presentatie in Den Helder. Betrokken partijen zijn enthousiast. Het ontwerp is weliswaar spectaculair, maar met een kostenraming van €3,5 miljoen ook ver boven het beschikbare budget. Het onderzoek naar mogelijke fondsen en gesprekken met geïnteresseerde partijen die hieraan bij willen dragen lopen.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2018 (jaarprogramma 2017 en 2018)	Benodigd budget voor 2019 (jaarprogramma 2019)	Uitgegeven tot en met einde 2018	Nog beschikbaar 2019/2020	Toelichting jaarrapportage 2018
151	Revitalisering Groote Keeten	Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Groote Keeten.	250.000	250.000		-	0	De voorbereidingsfase tot en met het gunnen van een opdracht aan een marktpartij die het plein realiseert is in 2018 afgerond. De bouw zelf start begin 2019 en wordt afgerond voor de start van het nieuwe toeristenseizoen (april 2019).
161	Gebiedsvisie Sint Maartenszee	Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/ Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren.	250.000	250.000		-	0	In 2018 is een nieuwe planning ontstaan. De voorgestelde plannen voor de Zeeweg, de weg waar de meest ingrijpende ingrepen plaats moeten vinden, leidden tot een discussie over het overnemen van het (volledige) wegenbestand van de HHNK, wat voor vertraging zorgde.
171	Onderzoek Petten Energy & Health	Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling. Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.	1.500.000	350.000	750.000	55.897	400.000	In juli is de gebiedsvisie, het masterplan waarin belangrijke mijlpalen zijn uitgewerkt, door alle betrokken partijen vastgesteld. Dit heeft geleid tot een conceptjaarplan 2019 met een doorkijk tot 2023, waar de laatste hand aan wordt gelegd
192	Identity Matching	Doel van het project Identity Matching is om met concrete projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken.	260.000	130.000	65.000	67.500	65.000	De verwachting was in de tweede helft van 2018 fase 3, 'Hollandse Kust' (Schagen/Julianadorp/Den Helder), verder uit te werken en te starten met fase 1 (Kolhorn). Vanwege andere prioriteiten heeft dit niet plaatsgevonden. Wel is in deze periode formeel opdracht verstrekt voor de vervolgfase. Dit wordt in februari 2019 verder in gang gezet.
411	Huisvesting arbeidsmigranten	Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project.	100.000	30.000		-	70.000	In 2018 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt binnen de Kop van Noord-Holland en Noord-Holland Noord en zijn de basis van het plan van aanpak. In Opmeer en Hollands Kroon is in december gestart met het werken via het 'Westlands model'. Hierbij worden alle arbeidsmigranten ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit model kende een goede pilot en wordt in 2019 vastgelegd.
421	Verduurzamingonderzoeken agrarische sector	Inventarisatie van oplossingsrichtingen en de vertaling naar concrete projecten voor de gevolgen van de reductie van uitstoot van CO2 uit de glastuinbouw.	50.000	50.000		-	0	De goedkeuring voor dit project - door GreenPort NHN en Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) - heeft tot eind 2018 op zich laten wachten. Daardoor vindt de uitvoering van het onderzoek in drie fasen plaats in 2019 en deels in 2020.
431	Gezond lokaal voedselprogramma	Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het vergroten van de marktkansen voor streekproducten.	50.000	50.000		50.000	0	Het beoogde doel van het project is gedeeltelijk behaald. De spin-off, waarbij de focus lag op het vergroten van marktkansen voor streekproducten, heeft plaatsgemaakt voor een nieuw project. In het kader van het lokale programma zoekt De Kop Werkt! aansluiting bij de AZ Food Tour.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2018 (jaarprogramma 2017 en 2018)	Benodigd budget voor 2019 (jaarprogramma 2019)	Uitgegeven tot en met einde 2018	Nog beschikbaar 2019/2020	Toelichting jaarrapportage 2018
441	Versterking IJsselmeerkustbeleving	Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving.	750.000	100.000		46.956	650.000	Het opstellen van het plan van aanpak is afgerond. Een overleg met ondernemers, gevestigd langs de IJsselmeerkust, en Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, genodigden van de provincie en direct betrokkenen heeft verschillende snel te realiseren verbeteringen opgeleverd, die inmiddels worden uitgevoerd.
511	Vestigingsmilieus	Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsmilieu en leefbaarheid van kernen in de Kop van NH door het ontwikkelen van integrale ruimtelijke ontwikkelingsstrategie(ën) voor de langere termijn.	50.000	5.000			45.000	Dit project is gekoppeld aan de opdracht van de RRN om het huidige Regionaal Ambitiedocument te actualiseren. In 2018 zijn met diverse stakeholders expertmeetings gehouden om de belangrijkste opgaven voor de Kop van Noord-Holland te inventariseren. Eind 2018 is gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak voor het Regionaal Ambitiedocument 2.0.
512	Dorpsontwikkeling Oudesluis	Uitvoering van het dorpsontwikkelplan Oudesluis.	500.000	500.000		462.490	0	Het opknappen van de openbare ruimte in de omgeving van het Polderpark en Ontmoetingsplein is afgerond. Ook zijn parkeerplekken en fietsenstallingen nabij de waterberging aangelegd om het voor bezoekers aantrekkelijk te maken een wandeling door de waterberging en het Polderpark te maken.
516	Regionale visie verblijfsrecreatie / regionale detailhandelsvisie	Het project is gericht op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. De op te stellen vitaliteitsscan levert input op voor het vervolgproject "Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie".	100.000	50.000		29.418	50.000	Het project is in juni 2018 gestart. In het derde en vierde kwartaal van 2018 heeft Bureau ZKA de vitaliteitsscan uitgevoerd. Er zijn enquêtes gehouden en bedrijvenschouws verricht. De concepteindrapportage is in december 2018 opgeleverd.
521	Vrijkomende agrarische bebouwing	Uitvoering van concrete projecten op percelen waar sprake is van vrijkomende agrarische bebouwing en grotere bouwblokken door schaalvergroting.	100.000	50.000		-	50.000	Een kick-offmeeting vormde in december 2018 de presentatie en start van het project. Besloten is om diverse thema's te uit te lichten, zoals duurzaamheid en huisvesting van buitenlandse werknemers. De projectgroep heeft betrokkenen opgeroepen praktijksituaties in te dienen.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2018 (jaarprogramma 2017 en 2018)	Benodigd budget voor 2019 (jaarprogramma 2019)	Uitgegeven tot en met einde 2018	Nog beschikbaar 2019/2020	Toelichting jaarrapportage 2018
	Nog op te pakken projecten						0	
214	Bestuursopdracht Havens: infrastructurele werken		75.000				75.000	
141	Verbetering Zanddijk		500.000				500.000	
181	Herontwikkeling Petten Zuid		250.000				250.000	
191	Regionaal Uitvoeringsprogramma Noordzeekust		50.000				50.000	
193	Recreatief routenetwerk		25.000				25.000	
514	Dorpsontwikkelplan Middenmeer		400.000				400.000	
515	Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningen		800.000				800.000	
517	Revitaliseringsfonds verblijfsrecreatie		1.400.000				1.400.000	
541	Groen blauw netwerk		10.000				10.000	
911	Regionale Omgevingsvisie		50.000				50.000	
	Overige							
	Evenementen Sail		200.000	200.000		200.000	0	
	Onvoorzien		200.000				200.000	
	Totalen		30.000.000					
				10.526.000	3.137.500	2.831.613		
							16.336.500	
							30.000.000,00	